

Kontrollplan

Gällande Bökevik 1:47 m. fl. anslutning till kommunalt VA.

Bakgrund

Enligt delegationsbeslut dnr DB/2014 -000611, lämnad på anmälan om VA anslutning för 65 fastigheter inlämnad 2014-11-06, skall kontrollplan inkomma 4 veckor innan startbesked kan ges. Detta är kontrollplan för berörda arbeten på fastigheterna.

Aktuellt arbete

För arbeten på fastigheterna har en speciella instruktioner tagits fram i samverkan med Ronneby Miljöteknik samt leverantören av pumpbrunnen. I instruktioner framgår bl a att Ronneby Miljöteknik skall godkänna och instruera de entreprenörer som utför arbeten på de enskilda fastigheterna.

Kontrollplan

För kontroll av att arbeten utförs enligt instruktioner från leverantör och Ronneby miljöteknik har en allmän checklista med de viktigaste punkterna tagits fram av EFHVAF. Checklistan skall, då arbetena är färdigställda, skickas in till byggnadsnämnden.

Bilaga:

Checklista: Vatten och Avlopp på fastigheten

Lars Blomgren
För EFHVAF

Checklista: Vatten och Avlopp på fastigheten

Checklista för anslutning av vatten och avlopp till LPS-system anslutet till Ronneby kommuns vatten och avloppssystem. Checklistan är framtagen av "Ekonomiska Föreningen Håanabbens VA och Fiber (EFHVAF), som driver det lokala VA-nätet som ansluter de olika fastigheterna till Ronneby kommuns VA-system. Checklistan utgör en kontroll av att allmänt viktiga arbetsmoment är utförda korrekt.

Då arbeten är färdigställda och fastigheten ansluten till det nya VA-systemet skall komplett ifylld och signerad checklista skickas in till byggnadsnämnden i Ronneby kommun, enligt beslut från byggnadsnämnden. Beslutet finns hos EFHVAF, om ni vill titta på det. Signering sker av en fastighetsägare.

Denna checklista gäller för fastigheten: BÖKEVIK: (fastighetsbeteckning fylls i)

Kontroller:	Ja	Nej
1, Spolbrunn med diameter 200 mm eller mer är installerad på inloppsledning till pumpbrunn	☐	☐
2, Pumpbrunnens lock är 2,4 m över medelvattenståndet.	☐	☐
3, Pumpbrunnen är åtkomlig för service och eventuell spolning	☐	☐
4, Vattenmätare är installerad med två avstängningsventiler och lätt åtkomlig	☐	☐
5, Fastighetens vattenledningar är provtryckta av fackman (14,3 bar enligt Boverkets regler BBR).	☐	☐
6, Nya ledningar är inritad på ritning över fastigheten.	☐	☐
7, Ronneby Miljöteknik har varit på plats och öppnat ventilerna så att fastigheten nu, via EFHVAF, är ansluten till Ronneby kommuns VA-system.	☐	☐

.....

Datum:

Namnförtydligande:

.....