

Byggdagbok nr. 2.

Utfört arbete:

Arbetet rullar på bra och sedan förra byggdagboken har Svevia hunnit dra fram ledningarna till anslutningspunkten på ängen. Själva anslutningen är ännu inte gjord utan kommer längre fram.

Längs "slingan" ovanför tennisplanen fick dynamiten återigen plockas fram men nu är alla anslutningarna klara och endast en del återställningsarbete kvarstår.

I samband med att kylan kom passade man på att köra bort en del mesta av de stenar som blivit över från schaktarbetena.

Arbetena längs Vitaskärsvägen är färdiga och så även det mesta av återställningen. Härifrån har man fortsatt österut och sen vikit av in längs Håanabbsvägen mot brevlådorna.

Rönklimpsvägen krävde mindre arbete än vi räknat med och bara några enstaka skott för att komma fram.

I andra änden är ledningarna nerlagda från Skinnarviksvägens ände och sen längs luftledningen mot Eneholmsbryggan. Här kommer vi att återställa stigen så den fortfarande slingrar sig fram men så att man även kan komma fram med barnvagn eller rullator. För detta har vi bitt Svevia spara alla mossbevuxna stenar som låg här.

Längst in på Skinnarviksvägen har vi även försökt återanvända överblivet material (stenar) inom arbetsområdet på så vis att vi fyllt ut lite så att sopbilen får en plats att vända på.



För att, längre fram, kunna koppla in fibernät måste vi dra en tom slang till fiskeläget där det finns en anslutningspunkt för oss. Hälften av det arbetet är klart och just nu kan vi inte göra allt klart eftersom det är för

mycket vatten i marken. Så vi inväntar att vattnet ska sjunka undan och sen tar vi det sista rycket!



Det blev många markbilder!!

Kommande arbeten:

I dagsläget arbetar man med två maskiner och dessa kommer att arbeta sig från Rönklimpsvägen söderut mot Aspholmsvägen samtidigt som man fortsätter på sträckan mellan Eneholmsbryggan och Skinnarviksvägen.

De flesta fastigheter är nu besiktigade.

För tillfället är vägarna inom området ganska skumpiga men det kommer att åtgärdas när man går in för att utföra den slutliga återställningen och finisharbetet.

Nästa byggdagbok planeras till första veckan i mars.

Malmö 2015-02-18

/ Niklas Laakmann

Byggledare

0702 – 69 03 15